

質疑書

工事名： 沖縄科学技術大学院大学第2データセンター新営その他工事(再度入札公告)

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園			
No.	該当資料・項目	質問事項	回答
1	入札公告 1.工事概要 (3)工期	※工期については、予算の繰越承認が得られれば、延長する 場合があるとありますが、資材の納期が14ヶ月必要なもの もあり、令和7年3月31日の工期に間に合いません。工期延 伸は可能と考えて宜しいでしょうか。	公告に記載のとおり、予算の繰越承認が得られれば延長する ことができます。 繰越手続きに当たり、工期延長の必要性について、請負者と 契約締結後、確認してまいります。
2	積算数量調書 特別高圧 受変電設備	・ 図面番号E-71/72 A系・B系フィーダー盤・コンデンサ盤及び電線類が 図面では、減となっていますが 数量表との相違があります。 変更後の数量をご教授願います。	公告資料の積算数量調書を参考してください。（P62朱書き の訂正数量を採用） なお、ファイル名2-2-7.別添7_新営機械設備工事 積算数量調 書となっておりますが、誤りでございます。 正しくは、2-2-7.別添7_新営電気設備工事 積算数量調書で ございます。別添のとおりとしますので、ご確認ください。
3		・ 電気設備工事で変更になっているのは、特別高圧受変電設 備のみで宜しいでしょうか？	宜しいです。今回公告の積算数量調書が正となりますので、 ご確認ください。
4	分電盤	・ 本工事にて設置する予定の各種分電盤につきまして 屋内：銅板製 屋外：SUS製の仕様で宜しいでしょうか？	宜しいです。
5	各機器類納期	現時点で盤・発電機・UPSなどの機器類の納期が 14カ月などの回答が来ており工期内に収めるのが難しい 状況にあります。 工期延長などはどうお考えでしょうか ご教授よろしく願いたします。	上記No.1をご確認下さい。
6		以下余白	
7			